

**展通科技 FTTR 生产基地项目
竣工环境保护阶段性验收意见**

2024年6月19日，湖南展通通信科技有限公司组织召开了展通科技 FTTR 生产基地项目竣工环境保护阶段性验收现场检查会，验收小组包括建设单位（湖南展通通信科技有限公司）、验收监测单位（湖南科比特亿美检测有限公司），并特邀3名专家（名单附后）。验收小组根据《展通科技 FTTR 生产基地项目竣工环境保护阶段性验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、项目环境影响报告表和审批部门审批批复等要求对本项目进行验收，提出阶段性验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

公司租赁靖州县承接产业转移标准厂房及配套基础设施建设项目（一期）中标准厂房标四3#栋建设年产200万套信息面板、150万片光分路器、400万条光跳线和其它类型的注塑产品生产线。厂房共4层，一楼主要加工注塑类产品及其他预制线缆类生产，二楼、三楼光跳线、光分线加工生产，四楼主要为仓库及员工会议室、会客室。目前主要生产设备中注塑成型机仅添置10台（设计20台），其余设备基本与原设计方案一致，实际生产规模为年产100万套信息面板、150万片光分路器、400万条光跳线。

（二）建设过程及环保审批情况

公司于2023年2月委托湖南朗润环境咨询有限公司编写了《展通科技 FTTR 生产基地项目环境影响报告表》。并于2023年4月14日怀化市生态环境局靖州分局以“怀靖环评（2023）02号”文件对本项目进行了批复。公司已办理了固定污染源排污登记，登记编号91431229MA7CDA6U21001W。

（三）投资情况

项目实际投资18000万元，其中环保投资27.7万元。

（四）验收范围

本次验收范围是年产100万套信息面板、150万片光分路器、400万条光跳线的工程内容及配套的环保设施。

二、工程变动情况


根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，经现场调查及与建设单位核实，本项目建设不存在重大变动。项目主要变动情况详见验收监测报告。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，再进入靖州县污水处理厂处理外排渠水。

（二）废气



项目对烘料工序设置负压抽风、拉搅注塑设备上均安装了集气罩，收集的有机废气经UV+活性炭吸附后由22m高排气筒（DA001）排放。项目3F实验室曝光、老化设备产生的有机废气，负压收集后经UV+活性炭吸附后由22m高排气筒（DA001）排放。

（三）噪声

项目营运期噪声源主要为设备噪声，主要是注塑成型机、研磨机、剥皮机、裁缆机、压接机、鼓风干燥箱、冷却塔及风机等产生的噪声。在满足工艺条件的前提下，尽量选用低噪声设备，高噪声设备设置隔声屏障，机械噪声采取安装减振基础等措施。

（四）固体废物

项目残次品、废料分类收集，暂存于厂内固废仓库后外售处置。项目废活性炭、废含油抹布等危险废物在危险废物暂存间暂存，定期交由怀化市龙讯环保科技有限公司处置。生活垃圾交由环卫部门统一清运。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水

验收监测期间，厂区化粪池总排口中pH、COD、SS监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级排放标准；氨氮监测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1的B级标准限值。

（二）废气

验收监测期间，项目有组织废气中非甲烷总烃监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值；

验收监测期间，厂界无组织非甲烷总烃监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

（三）噪声

验收监测期间，项目厂界东、南、西、北侧昼夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

五、验收结论

验收组通过对项目的建设现场及已采取的环境保护措施的检查 and 审议，一致认为项目环境保护审批手续完备；项目污染控制措施已按照环境影响报告表和审批部门审批决定落实到位，满足该建设项目主体工程运行的需要；项目建设不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）不得提出合格验收意见的情形，项目符合竣工环保验收条件，项目竣工环境保护阶段性验收合格。

六、后续环保工作的建议

加强各项污染防治措施的日常维护，确保正常运行。

张维好 蔡靖 李海舟
梁长 杨子恒

建设项目竣工环境保护自主验收会验收组签到表

2024年6月19日

项目名称	展通科技 FTTR 生产基地项目（阶段性）				
建设单位	湖南展通通信科技有限公司				
建设地点	靖州工业集中区茯苓科技产业园				
姓名	工作单位	身份证	电话	职务/职称	签名
梁彬	湖南展通通信科技有限公司			副总	梁彬
刘子强	湖南展通通信科技有限公司			总经理	刘子强
李进	湖南展通通信科技有限公司			副总	李进
陈德洋	湖南展通通信科技有限公司			副总	陈德洋
李冲	湖南展通通信科技有限公司			副总	李冲

验收组人员